

BESCHLUSSVORLAGE

39. Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Elster der Legislatur 2019 - 2024 am 04.05.2022



öffentlich nicht öffentlich

Gegenstand der Vorlage: Instandsetzung Gehwege und Straßenbeleuchtung in der Walther-Rathenau-Straße und Robert-Koch-Straße
- Abrechnungsbeschluss

Einbringer: Olaf Schlott, Bürgermeister
erarbeitet: Nadja Hänsch, Sachbearbeiterin
gesetzliche Grundlagen: § 7 Abs. 2 Nr. 3 Hauptsatzung der Stadt Bad Elster
vorberaten: -
Beteiligung Ortschaftsrat: -
Finanzierung:

Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Bad Elster fasst den Abrechnungsbeschluss für das Bauvorhaben Walther-Rathenau-Straße / Robert-Koch-Straße mit Gesamtbaukosten in Höhe von 124.742,54 €.

Begründung:

Die Stadt Bad Elster hat im Rahmen der LEADER Richtlinie Fördermittel für die Instandsetzung der Gehwege und Straßenbeleuchtung in der Walther-Rathenau-Straße und Robert-Koch-Straße erhalten. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgte in 2020 und 2021, eine Abrechnung der Fördermittelgelder ist nunmehr erfolgt.

Gemäß Schlussrechnungen betragen die Gesamtkosten **124.742,54 €**. Diese gliedern sich wie folgt auf:

	Kosten gem. Kostenberechnung	Vergabesumme in Euro	Abrechnungssumme in Euro
Planungskosten Gehwege	10.843,73	10.843,73	10.570,36
Planungskosten Beleuchtung	13.773,80	13.773,80	13.426,56
Planungskosten Beleuchtung 2. Bauabschnitt	0,00	1.432,22	1.432,22
Summe Planungskosten	24.617,53	26.049,75	25.429,14
Baukosten Gehwege	88.592,53	78.912,39	64.549,15
Baukosten Beleuchtung	46.096,58	28.629,60	27.010,11
Baukosten Beleuchtung 2. Bauabschnitt	0,00	6.328,28	7.469,94
Summe Baukosten	134.689,11	113.870,27	99.029,20
Summe Baunebenkosten	0,00	0,00	284,20
Gesamtkosten	159.306,64	139.920,02	124.742,54
zu erwartende Fördermittel (80%)	127.445,31	111.936,02	99.794,03
Eigenmittel (20%)	31.861,33	27.984,00	24.948,51

Aufgrund des am 29. Juni 2020 erlassenen Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes von Bundestag und Bundesrat wurde vom 01.07. bis 31.12.2020 eine befristete Senkung der Umsatzsteuer von 19% auf 16% beschlossen. Die Kosten für die Gehweginstandsetzung und die Beleuchtung (1. Bauabschnitt) konnten zum reduzierten Steuersatz abgerechnet werden, sodass sich hier eine Einsparung in Höhe von 2.988,53 € ergeben hat.

Die Gesamtkosten liegen im Ergebnis 34.564,10 € unter der Kostenberechnung.



Olaf Schlott
Bürgermeister

Anlage/n: Rechnungsübersicht
