

# BESCHLUSSVORLAGE

## 43. Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Elster der Legislatur 2019 - 2024 am 28.09.2022



öffentlich       nicht öffentlich

**Gegenstand der Vorlage:** Ersatzneubau Bachtunnel Kesselbach Walther-Rathenau-Straße  
- Abrechnungsbeschluss

Einbringer: Olaf Schlott, Bürgermeister  
erarbeitet: Nadja Hänsch, Sachbearbeiterin  
gesetzliche Grundlagen: § 7 Abs. 2 Nr. 3 Hauptsatzung der Stadt Bad Elster  
vorberaten: -  
Beteiligung Ortschaftsrat: -  
Finanzierung:

**Beschluss:** Der Stadtrat der Stadt Bad Elster fasst den Abrechnungsbeschluss für das Bauvorhaben Ersatzneubau Bachtunnel Kesselbach Walther-Rathenau- Straße mit Gesamtbaukosten in Höhe von 1.137.560,06 €

### Begründung:

Die Stadt Bad Elster hat im Rahmen der Förderung des Kommunalen Straße- und Brückenbaus Fördermittel für den Ersatzneubau Bachtunnel Kesselbach Walther- Rathenau- Straße erhalten. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgte in 2019 und 2020, eine Abrechnung der Fördermittelgelder ist nunmehr erfolgt.

Gemäß Schlussrechnungen betragen die Gesamtkosten **1.137.560,06 €**. Diese gliedern sich wie folgt auf:

	<b>Kosten gem. Kostenberechnung</b>	<b>Vergabesumme in Euro</b>	<b>Abrechnungssumme in Euro</b>
Baukosten Tiefbauarbeiten zur Umverlegung von Versorgungsleitungen	849.154,25	97.935,69	77.204,24
Baukosten Brücken und Straßenbau		929.891,86	852.060,56
Baukosten Umverlegung Fernwärmeleitung	73.780,00	77.206,99	81.759,40
<b>Summe Baukosten</b>	<b>922.934,25</b>	<b>1.105.034,54</b>	<b>1.011.024,20</b>
Planungskosten	138.440,14	102.771,01	115.969,35
<b>Summe Planungskosten</b>	<b>138.440,14</b>	<b>102.771,01</b>	<b>115.969,35</b>
<b>Summe sonstige Baunebenkosten</b>	0,00	0,00	<b>10.566,51</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.061.374,39</b>	<b>1.207.805,55</b>	<b>1.137.560,06</b>
zu erwartende Fördermittel (90%)	955.236,95	1.087.025,00	1.023.804,05
Eigenmittel (10%)	106.137,44	120.780,55	113.756,01

Aufgrund des am 29. Juni 2020 erlassenen Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes von Bundestag und Bundesrat wurde vom 01.07. bis 31.12.2020 eine befristete Senkung der Umsatzsteuer von 19% auf 16% beschlossen. Die Bau- und Planerkosten des LOS 2 konnten teilweise zum reduzierten Steuersatz abgerechnet werden, sodass sich hier eine Einsparung in Höhe von 12.063,76 € ergeben hat.

Die Gesamtkosten liegen im Ergebnis 76.185,67 € über der Kostenberechnung.



Olaf Schlott  
Bürgermeister

<b>Anlage/n:</b> Rechnungsübersicht
-------------------------------------