

# BESCHLUSSVORLAGE

## 52. Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Elster der Legislatur 2019 - 2024 am 31.05.2023



öffentlich       nicht öffentlich

**Gegenstand der Vorlage:** Erweiterung touristische Infrastruktur „Paul-Schindel-Park“ in Bad Elster  
- Abrechnungsbeschluss

Einbringer: Olaf Schlott, Bürgermeister  
erarbeitet: Nadja Hänsch, Sachbearbeiterin  
gesetzliche Grundlagen: § 7 Abs. 2 Nr. 3 Hauptsatzung der Stadt Bad Elster  
vorberaten: -  
Beteiligung Ortschaftsrat: -  
Finanzierung: -

**Beschluss:** Der Stadtrat der Stadt Bad Elster fasst den Abrechnungsbeschluss für das Bauvorhaben Erweiterung touristische Infrastruktur „Paul-Schindel-Park“ in Bad Elster in Höhe von 1.976.752,39 €.

### Begründung:

Die Stadt Bad Elster hat im Dezember 2018 zwei Anträge auf Fördermittel zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW-Infra) für das Programm Gemeinschaftsaufgabe und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht.

Das Vorhaben umfasst die Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes am Paul-Schindel-Park in Bad Elster und die Erweiterung der touristischen Infrastruktur „Paul-Schindel-Park“ in Bad Elster.

Mit Zuwendungsbescheid vom 04. April/10. Mai 2019 bewilligte die Landesdirektion Sachsen der Stadt Bad Elster in Höhe von insgesamt 1.658.470 € Fördermittel. Mit Einreichung des letzten Auszahlungsantrages wurde aufgrund der Kostenverschiebung sowie einer Einsparung beim Bauteil Parkplatz eine Korrektur der Fördermittelanträge beantragt. Mit Bescheiden vom 01.11.2021 wurde insgesamt Fördermittel in Höhe von 1.660.897 € bewilligt.

Für die Umsetzung des Projektes wurden neben den Planungsleistungen drei Bauteile ausgeschrieben:

- Parkplatz und Parkanlagen
- Ausstattung und Bepflanzung
- Elektrotechnik

Nach Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme wurde nun der Verwendungsnachweis beim Fördermittelgeber eingereicht. Gleichzeitig soll der Abrechnungsbeschluss gefasst werden.

Gemäß Schlussrechnungen betragen die Gesamtkosten **1.976.752,39 €**.

Diese gliedern sich wie folgt auf:

	Kosten gem. Kostenber. 10/2018 in Euro	Vergabe in Euro	Abrechnungs- summe in Euro
Planungsleistungen	239.190,00	139.430,57	220.023,43
<b>Summe Planungsleistungen</b>	<b>239.190,00</b>	<b>139.430,57</b>	<b>220.023,43</b>
Bauhauptleistungen	1.374.866,50	1.523.106,99	1.449.567,66
Ausstattung	181.266,75	172.723,40	199.323,74
Landschaftsbauarbeiten	155.830,50	92.900,03	96.404,01
<b>Summe Baukosten</b>	<b>1.711.963,75</b>	<b>1.788.730,42</b>	<b>1.745.295,41</b>
Umverlegung Kanal	0,00		9188,39
Baugenehmigung	0,00	-	12,82
Folierung Ladesäule, Schilder	0,00	-	1.732,91
sonstige Kosten (Einweihung)	0,00	-	499,43
<b>Summe sonstige Baunebenkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.433,55</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.951.153,75</b>	<b>1.928.160,99</b>	<b>1.976.752,39</b>
Fördermittel GRW-Infra Parkplatz	1.034.290,00		974.567,00
Fördermittel GRW-Infra Park	624.180,00		686.330,00
Eigenmittel	292.683,00		315.855,39

  
 Olaf Schlott  
 Bürgermeister

**Anlage/n:** Rechnungsübersicht